



Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1M6.

Inicio

Three photographs showing the start of a construction project, including heavy machinery and earth excavation. Each photo has an "Eliminar" (Delete) button below it.

Desarrollo

Three photographs showing the development phase of the construction project, with deepening of the excavation. Each photo has an "Eliminar" (Delete) button below it.

Termino

Three photographs showing the final stage of the construction project, with the completed excavation trench. Each photo has an "Eliminar" (Delete) button below it.

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$195,889.72 + Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1.004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$195,889.72	\$195,889.72	+ ✖

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / OCT-DIC	\$195,889.72	\$195,889.72	\$195,889.72	\$195,889.72	\$195,889.72	100.00%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: + Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 OCT-DIC	100	100.00%	✎ Editar

✖ Cancelar
← Anterior
➔ Guardar y Continuar

SEMP

Seguimiento

Registros de Asesoría Individual de Proyectos

La acción 'Solictar validación' se realizó correctamente.

Se han registrado asesores

Se han registrado asesores en el sistema de asesores

10.235.802740
0672944140342

Cancelar Verificar

The screenshot shows a web browser window with several tabs. The active tab is titled 'Seguimiento de las Acciones' and the address bar shows the URL 'https://www.mtshadenda.gob.mt/web/registro/estado/acciones/registro/3492410'. The browser's address bar also displays several open tabs: 'Inicio sesión', 'Maskover', 'Linea Mudo en Radio', 'Tarjeta Marea en...', 'Primeras en Dagali', 'Radio en sus radio', 'Atlas de Centros y...', 'Importado desde...', and 'Importado desde...'. The main content area of the browser is dark-themed and displays a notification box at the top with the text 'La acción 'Solictar validación' se realizó correctamente.' Below the notification is a progress bar with five circular icons, the first of which is highlighted in green. Underneath the progress bar, a message states 'Se han registrado asesores' followed by 'Se han registrado asesores en el sistema de asesores'. A list of registered advisors is shown, with one entry visible: a green location pin icon, the number '10.235.802740', and the number '0672944140342'. At the bottom of this list are two buttons: 'Cancelar' (red) and 'Verificar' (grey). A green 'Continuar' button is located at the bottom right of the main content area.

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros lineales	165.0	100.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) independiente(s)

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Degollado	Tarimoro	CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SIN RANCHO TARIMORO, 47996 TARIMORO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLEJON SIN NOMBRE ENTRANDO A MANO IZQUIERDA ADELANTE DE LA	20.44082722/-102.136181433	Eliminar



[Cancelar](#)

[Siguiente](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401465451

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Otros	47.0	47.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Degollado	Degollado	CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE ZAPATA, CALLE REFORMA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA EL VOLCAN, POR CALLE	20.45723726/-102.13537732	Eliminar



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio -> Registros de Avances Individual de Proyectos



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$16,864.15

[Agregar Fuente de Financiamiento](#)

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$16,864.15	\$16,864.1	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Avance Financiero

[+ Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / OCT-DIC	\$16,864.15	\$16,864.15	\$16,864.15	\$16,864.15	\$16,864.15	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Otros

Meta

47

Meta Modificada

100 [✎](#)

[+ Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 OCT-DIC	100	100%	Editar

[✕ Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401465720

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación →



Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

Eliminar

Eliminar

Desarrollo



Eliminar

Eliminar

Eliminar

Termino



La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. ✕
Aceptar

Registros de Avances Individual de Proyecto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401465720

✕ Cancelar

← Anterior

Procesando...

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

Eliminar Eliminar Eliminar

Desarrollo

Eliminar Eliminar Eliminar

Termino

SHCP


Registros de Avances Ind...

Geolocalización

Tipo de Desarrollo: Autos (Transportación)

Estado: Veracruz Municipio: Ingleses Localidad: La Pava Dirección: CALLE NOROCCIDENTAL A LA AVA INTERIOR EN MANUELA LA AVA, ATRE A LA MAN, DESDE LA CARRETERA ENTRE CALLE NOROCCIDENTAL A LA AVA Y CALLE SAN JUAN, CALLE NOROCCIDENTAL A LA AVA INTERIOR POR LA CALLE PRINCIPAL, HASTA LA... Latitud/Longitud: 20.4332074, -102.0830000 [Ver mapa](#)

[Ver registro](#)



Detalles del registro:

Nombre: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PU...

Tipo de Programa o Proyecto: Programa de Inversión y Proyectos

Categoría del registro: Aguas y Saneamiento

Subcategoría del registro: Sanidad

Período de ejecución: 01/01/2018 - 31/12/2019

Número de Registro: ...

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SERVICIOS REGISTRADOS DE 2018. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / OCT-DIC	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	100.00%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 OCT-DIC	100	100.00%	Editar

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Guardar y Continuar](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio | Registros de Avances Individual de Proyectos



Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	50	PERFORACIONES CON AIRE S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	Ver detalles	Eliminar

[Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO
JAL180401438844

[✖ Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Solicitar Validación >](#)