



Portal de Aplicaciones de la SHCP

- Menú Principal



joseayepzr

Año Actual de Operación: **2019**

Año Siguiente: **2020**

Otros Años: **2019** ▼

Aplicaciones para el año 2019



Guía Para Cierre De Sesión En El Portal
Mision

Bienvenido Panel de control Inicio

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%
del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%
de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%
con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%
El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



Categoría del registro

- Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA INDEPEND

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Clasificación del registro

Agua y saneamiento

Subclasificación del registro

Sin identificar

Periodo de ejecución

08/01/2019 - 08/02/2019

Número de Registro

.....

Institución Ejecutora

H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO

Estado Responsable

Jalisco

Municipio Responsable

Degollado

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Mujeres

30

Hombres

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$51,299.78	\$51,299.78	✖ Eliminar

Avance Financiero

[+ Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ENE-MAR	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	100.00%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida:
 Meta:
 Meta Modificada:
[✎](#)
[+ Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 ENE-MAR	150	100.00%	✎ Editar

[✖ Cancelar](#)

[← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	57213		MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	\$51,299.78	\$51,299.78	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Desarrollo





Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2019 - Periodo: Primer Trimestre (ENE-MAR)

joseayepzr

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO:

JAL190101504038

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

Registros de Avances Individual de Pr

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
JAL190101504038

Cancelar

Anterior

Procesando...

