



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



Categoría del registro

- Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO DE DEGOLLADO J

Institución Ejecutora

H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable

Jalisco

Clasificación del registro

Agua y saneamiento

Municipio Responsable

Degollado

Subclasificación del registro

Sin identificar

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución

05/02/2019 - 16/02/2019

Mujeres

15

Número de Registro

Hombres

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$93,818.81 + Agregar Fuente de Financiamiento



Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$93,818.81	\$93,818.81	✕ Eliminar

Avance Financiero

+ Registrar Avance


Período	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ENE-MAR	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$93,818.81	\$93,818.81	 

Avance Financiero




Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ENE-MAR	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	\$93,818.81	100%	

Avances Físicos


Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Meta: Meta Modificada: 

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 ENE-MAR	96	100%	







Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	57230		MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	593,818.81	593,818.81	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO

JAL190101504043

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

Registros de Avances Individual de Pr



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190101504043

Cancelar Anterior

Procesando...