

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Categoría del registro

- Acción
- Adquisición
- Proyecto de inversión

Detalles del registro

**Nombre**  
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA INDEPEND

**Tipo de Programa o Proyecto**  
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

**Clasificación del registro**  
Agua y saneamiento

**Subclasificación del registro**  
Sin identificar

**Periodo de ejecución**  
08/01/2019 - 08/02/2019

**Número de Registro**  
.....

**Institución Ejecutora**  
H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO

**Estado Responsable**  
Jalisco

**Municipio Responsable**  
Degollado

**Población Beneficiada**  
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

**Mujeres**  
30

**Hombres**

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$51,299.78	\$51,299.78	

### Avance Financiero

[+ Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ENE-MAR	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	\$51,299.78	100.00%	<a href="#">Editar</a>

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida:  Meta:  Meta Modificada:  [+ Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 ENE-MAR	150	100.00%	<a href="#">Editar</a>

[X Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)