

D.1.22 Publica los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2023 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | camilogarciav

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Progress bar: 1. Location (green), 2. Funding (\$) (yellow), 3. Document (blue), 4. Review (red), 5. Completion (grey)

Observaciones: **Capturista** [Agregar]

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ARCA, SEGUNDA ETAPA, EN EL M...	Estado Responsable Jalisco
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio Responsable Degollado
Clasificación del registro Transportes y vialidades	Institución Ejecutora Municipio de Degollado

Subclasificación del registro

Sin identificar

Periodo de ejecución

11/06/2023 - 30/07/2023

Número de Registro

134746

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Mujeres

103

Hombres

93

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros lineales	480.0	480.0	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) independiente(s)

+ Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	Degollado	El Arca	RANCHERIA EL ARCA, 47990 EL ARCA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ELIAZER AYALA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DEL ARCA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	20.37426380/-102.17743540	Eliminar



Punto(s) independiente(s)	Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
<input type="text" value="Punto(s) independiente(s)"/>	Jalisco	Degollado	El Arca	RANCHERIA EL ARCA, 47960 EL ARCA, DEGOLLADO, JALISCO, ENTRE CALLE ELIAZER AYALA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DEL ARCA, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	20.37420389/-102.17743540	<input type="button" value="Eliminar"/>



Registros de Avances Individual de Proyectos Procedimiento del Gasto | Inicio | Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,865,979.88

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	✔ Eliminar

Avance Financiero

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023 / JUL-SEP	\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	\$1,865,979.88	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros lineales	480	480	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2023 JUL-SEP	480	100%	Editar

[Cancelar](#) [Anterior](#)

[Guardar y Continuar](#)

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio | Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

[+ Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa:

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	133345		MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO	\$1,865,979.00	\$1,865,979.00	Ver detalles	Eliminar

[✖ Cancelar](#) [← Anterior](#) [Guardar y Continuar →](#)

Inicio



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Termino



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL230302245147

✖ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

🔄 Solicita Cancelación >