

| Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus   | Inicio     | Termino    | Modalidad              | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura              | Descripción de la Obra/ Ubicación   | Localidad              | Número de Beneficiarios | Justificación Técnica y financiera   | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Contratista                         | Supervisor de Obra             | RFC | AÑO  |
|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|------|
| N/A      | ✓                                  | 1                            | TERMINADA | 15/10/2018 | 27/10/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-170     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA                        | CABECERA MUNICIPAL     | 18                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 47,022.42                     | 47,022.83                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 2                            | TERMINADA | 05/11/2018 | 14/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-172     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | REHABILITACION DER ED DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.            | CABECERA MUNICIPAL     | 110                     | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 864,980.23                    | 864,980.54                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 3                            | TERMINADA | 27/11/2018 | 13/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-047     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ROBERTO QUEZADAL, COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA.            | CABECERA MUNICIPAL     | 28                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 58,847.39                     | 58,847.39                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 4                            | TERMINADA | 26/11/2018 | 08/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-174     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla EN CALLE NICOLÁS BRAVO, COLONIA LAS CRUCES   | CABECERA MUNICIPAL     | 55                      | EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES   | 112,747.83                    | 112,747.82                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 5                            | TERMINADA | 28/11/2018 | 15/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-176     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla EN CALLE RIVERA COLONIA LAS CRUCES   | CABECERA MUNICIPAL     | 45                      | EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES   | 136,227.77                    | 136,226.97                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 6                            | TERMINADA | 12/11/2018 | 15/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-101-114     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA RANA   | LOCALIDAD DE LA RANA   | 80                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 1,050,000.00                  | 1,049,783.95                | 100%     | Perforaciones con Aire S.A. de C.V. | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 7                            | TERMINADA | 01/12/2018 | 15/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-048     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO PASANDO EL ARROYO                                    | LOCALIDAD DEL CASTILLO | 80                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 161,839.20                    | 161,839.20                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 8                            | TERMINADA | 05/11/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-173     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.          | CABECERA MUNICIPAL     | 100                     | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 213,054.22                    | 213,054.22                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 9                            | TERMINADA | 05/11/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-101-113     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | REHABILITACION DE LA 1RA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS            | CABECERA MUNICIPAL     | 110                     | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 485,561.35                    | 485,560.87                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 10                           | TERMINADA | 14/12/2018 | 22/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-101-115     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DENOMINADO LA PRESA DE ABAJO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA                            | CABECERA MUNICIPAL     | 10192                   | OTORGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 203,480.43                    | 203,480.43                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 11                           | TERMINADA | 17/12/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-178     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL     | 60                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 193,129.24                    | 201,525.13                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 12                           | TERMINADA | 03/12/2018 | 26/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 5241-300-128     | CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE CATARINA                                       | EL PUERTO DE CATARINA  | 5                       | ESPACIOS DIGNOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS   | 41,655.87                     | 41,655.87                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 13                           | TERMINADA | 03/12/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-177     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.                       | TARIMORO               | 60                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 195,889.72                    | 195,889.64                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 14                           | TERMINADA | 03/12/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-175     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HUASCATO                                | DELEGACION DE HUASCATO | 36                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 174,088.57                    | 174,088.57                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 15                           | TERMINADA | 01/12/2018 | 31/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-049     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ZAPATA Y REFORMA CABECERA MUNICIPAL               | CABECERA MUNICIPAL     | 20                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES   | 16,864.15                     | 16,864.15                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 16                           | TERMINADA | 01/12/2018 | 30/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-050     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AV. LA PAZ COLONIA LAS CRUCES CABECERA MUNICIPAL                               | CABECERA MUNICIPAL     | 38                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.  | 13,740.99                     | 13,740.99                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 17                           | TERMINADA | 01/12/2018 | 28/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-051     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL ARCA RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO                                 | LOCALIDAD DEL ARCA     | 50                      | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.  | 163,631.55                    | 163,631.55                  | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 18                           | TERMINADA | 01/12/2018 | 31/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-105-052     | ELECTRIFICACIÓN                   | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUANA SANTOS COLONIA MAGISTERIAL                                      | CABECERA MUNICIPAL     | 120                     | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.  | 33,127.40                     | 33,127.40                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 19                           | TERMINADA | 26/11/2018 | 31/12/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-101-115     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE MAMPOSTERIA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA                                  | CABECERA MUNICIPAL     | 32                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 48,379.73                     | 48,379.73                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |
| N/A      | ✓                                  | 20                           | TERMINADA | 23/10/2018 | 23/11/2018 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIS                   | 1235-103-171     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES   | BUENOS AIRES           | 50                      | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 85,623.01                     | 85,623.01                   | 100%     | N/A                                 | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ. | N/A | 2018 |