

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

ARQ. MARIA DOLORES RIZO MENDEZ
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE DEGOLLADO, JALISCO

PRESENTE:

Por medio de la presente el que suscribe el C. ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, le hago entrega del Reporte de Actividades que se realizan en el departamento de Obras Publicas correspondiente al mes Octubre del año presente.

Arq. Eduardo Chávez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Arq. Carlos Pérez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Auxiliar Mónica Alejandra Bautista: Elaboración de oficios, integración de documentos para expedientes, contestación de oficios, captura de proyectos en la página del FAIS, captura de avances físicos y financieros en la plataforma de RFT, contestación de oficios de transparencia.

Auxiliar Arq. Carmen Valencia: Realizar reportes, requisiciones, vales, atender llamadas, contestar oficios, realizar oficios para vacaciones y horas extras, inventario de vehículos, entrega de reportes mensuales, atención a ciudadanos.

Se anexa a la presente la relación de mantenimiento de obras públicas y alumbrado público a cargo del SR. FERNANDO MEDINA FUENTES Y SR. ALEJANDRO ZAMBRANO.

Agradeciendo la atención prestada, me despido quedando a sus órdenes.

JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ con número de teléfono: 348-111-59-19

H. Ayuntamiento de Degollado
ATENTAMENTE
DEGOLLADO, JAL. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020
2018 - 2021
C. ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS

RELACION DE ALUMBRADO PUBLICO

PROBLEMA	UBICACION	FECHA DE ATENCION
2 LAMPARAS NO FUNCIONAN	EL REFUGIO DE VAZQUEZ	02/10/2020
SOLICITUD DE 1 LAMPARA	ARROYO DE COYOTES	
REVISAR BOMBA DE AGUA	ESTADIO MUNICIPAL	02/10/2020
REEMPLAZAR CABLE DE ACERO DE POLIPASTO	RASTRO MUNICIPAL	02/10/2020
LAMPARA NO ENCIENDE	EL MEZQUITILLO	05/10/2020
7 LAMPARAS NO FUNCIONAN	PUERTO DE CATARINA	06/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	CALLE LIBERTAD	05/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	EL GUAYABITO	07/10/2020
LAMPARA PRENDE Y APAGA	AV. ROBERTO QUEZADA #288	06/10/2020
LAMPARA FUNDIDA	MEZQUITE GRANDE	09/10/2020
CABLES TROZADOS/CAMION DE OBRAS PUBLICAS	COL. MAGISTERIO	06/10/2020
LAMPARA FUNDIDA QUEDO ENCENDIDA	EN LAS PALAPAS	09/10/2020
LAMPARA FUNDIDA	EL ARCA	09/10/2020
INSTALAR LAMPARAS	EL BAÑADERO	07/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	08/10/2020
REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA	AUDITORIO MUNICIPAL	08/10/2020
LAMPARA FUNDIDA	COL. CENTRO	14/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	AV. ROBERTO QUEZADA	16/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	CALLE CORREGIDORA	19/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	CALLE AGUSTIN MELGAR	19/10/2020
INSTALACION DE CONTACTOS Y APAGADORES	ESTADIO MUNICIPAL	16/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	COL. MAGISTERIAL	23/10/2020
2 LAMPARAS NO PRENDEN	EL MEZQUITE GRANDE	26/10/2020
REPARAR LAMPARAS	PORTAL SILVA	19/10/2020
S/N	CALLA LUIS DONALDO COLOSIO	21/10/2020
1 LAMPARA NO PRENDE	CALLE MARIANO JIMENEZ NO. 173	23/10/2020
3 LAMPARAS NO PRENDEN	BUENOS AIRES	26/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	EL BAÑADERO	23/10/2020

REPARACION DE ALUMBRADO Y CABLEADO	CEMENTERIO MUNICIPAL	29/10/2020
3 LAMPARAS NO PRENDEN	CALLE CIRCUNVALACION Y JUAREZ	23/10/2020
CAMBIAR CABLES DE LUZ	DEGOLLADO	04/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	SAN HIPOLITO	26/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	EL MARIJO	30/10/2020
LAMPARA FUNDIDA	BUENOS AIRES	26/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	CALLE RAYON	27/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	COL. SAN JOSE BUENAGUA	27/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	EL QUIRINO	30/10/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	COL. CENTRO	27/10/2020
7 LAMPARAS NO FUNCIONAN	BLV. JUAN BRAVO	28/10/2020
LAMPARA FUNDIDA	EL BAÑADERO	03/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	PASO DE TARIMORO	30/10/2020
LAMPARAS NO PRENDEN	EL PORTAL DE KIKO EL DE LOS CELULARES	30/10/2020
2 LAMPARAS NO PRENDEN	LA PORQUERA	30/10/2020
LAMPARA NO PRENDE	EN ALTAMIRA HACIA ARRIBA DE LA CAPILLA	04/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	CALLE RAYON ENTRE RIVERA Y MATAMOROS	30/10/2020
2 LAMPARAS NO FUNCIONAN	UNION DE GUADALUPE	03/11/2020
1 LAMPARA NO PRENDE	LA SABINILLA DONDE ESTA EL PUENTE	30/10/2020
	EL NACIMIENTO, LA ULTIMA	03/11/2020
	MEZQUITE GRANDE	03/11/2020
	ENTRE 16 DE SEP. Y FRANCISCO SARAVIA	04/11/2020

Relación de Mantenimiento de Obras Públicas.

01 de octubre.

*Continúan con la rehabilitación a la fachada del mercado municipal, terminaron el 13 de octubre.

*Continúan con la construcción de oficinas a un lado de protección civil.

*Continúan construyendo banca de localia en el estadio. Terminaron el día 02 de octubre.

*Continúan con la colocación de drenaje en la calle Cuauhtémoc. Terminaron el 14 de octubre.

*Reparación de socavón en la calle Francisco Pérez A. Terminaron el mismo día.

*Demolición de concreto para colocar tubería de drenaje en Huascato 110 mts de tubo de 10" y reparación de tubo de 2" hidráulico. Terminaron el 15 de octubre de colocar tubería.

02 de octubre.

*Reparación de cuarto de árbitros en el estadio. Terminaron el mismo día.

05 de octubre.

*Se colocaron registros para lámparas de alumbrado en El Bañadero. Terminaron el mismo día.

*Se inició la colocación de tubo para drenaje en la Col. San Ignacio del Roble 246 mts. de tubo de 10", 3 tramos de tubo de 6" para descarga y la construcción de 3 pozos de visita con brocales. Terminaron el 19 de octubre.

14 de octubre.

*Se inició colocación de tubo para drenaje y descargas en la calle Constitución. Terminaron 26 de octubre.

15 de octubre.

*Se inició la colocación de tubería hidráulica de 2" con tomas de agua en la calle Cuauhtémoc. Terminaron el 21 de octubre.

*Se construyó una base de cemento para colocar una mufa para alumbrado en la Unidad Deportiva. Terminaron el 16 de octubre.

16 de octubre.

*Se excavo un tramo de 8 mts. para colocar tubería de 2" y pasar el agua del otro lado del camino en El Charapuato. Terminaron el mismo día.

19 de octubre.

*Durante este mes hubo múltiples reparaciones en el camino de La Guacamaya por el proceso de excavación para el concreto, el tramo más largo fue de 60 mts. de tubería de 2" hidráulico y otras reparaciones de tubo de 1" hidráulico.

20 de octubre.

*Durante este mes también se construyeron brocales para las calles Cuauhtémoc, constitución, col. San Ignacio del Roble y pról. Zapata, para los pozos de visita.

*Se construyeron topes reductores de velocidad en Huascato. Terminaron el mismo día.

21 de octubre.

*Se inició limpieza y compactado de tierra en Huascato para tapar tubería de drenaje con concreto, 9 mts³. Terminaron el 27 de octubre.

*Se tapó línea de cableado para la Unidad Deportiva con concreto 18 mts (dala). Terminaron 22 de octubre.

*Colocación de 42 mts de tubo de 10" en la calle pról. Zapata y construcción de un pozo de visita. Terminaron el 22 de octubre.

23 de octubre.

*Se colocaron 12 mts de tubería de 8" en el Mezquite. Terminaron el mismo día.

26 de octubre.

*Se tiraron 1.5 mts³ de cemento en la calle Francisco Pérez A. (reparación de socavón). Terminaron el mismo día.

*Se mandaron dos elementos para retirar cerca de alambre para construir ruta alterna por San Hipólito. Terminaron el mismo día.

27 de octubre.

*Demolición de banqueteta en la calle Cuauhtémoc. Terminaron el mismo día.

*Colocación de brocal en Tarimoro. Terminaron el mismo día.

28 de octubre

*Se comenzó a retirar escombros sobrantes en la calle Cuauhtémoc para construcción de banquetetas.

*Se inició colocación de 66 mts. de tubería de 14" en la calle Pról. Niños Héroes.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

ARQ. MARIA DOLORES RIZO MENDEZ
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE DEGOLLADO, JALISCO

PRESENTE:

Por medio de la presente el que suscribe el C. ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, le hago entrega del Reporte de Actividades que se realizan en el departamento de Obras Publicas correspondiente al mes Noviembre del año presente.

Arq. Eduardo Chávez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Arq. Carlos Pérez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Auxiliar Mónica Alejandra Bautista: Elaboración de oficios, integración de documentos para expedientes, contestación de oficios, captura de proyectos en la página del FAIS, captura de avances físicos y financieros en la plataforma de RFT, contestación de oficios de transparencia.

Auxiliar Arq. Carmen Valencia: Realizar reportes, requisiciones, vales, atender llamadas, contestar oficios, realizar oficios para vacaciones y horas extras, inventario de vehículos, entrega de reportes mensuales, atención a ciudadanos.

Se anexa a la presente la relación de mantenimiento de obras públicas y alumbrado público a cargo de SR. FERNANDO MEDINA FUENTES Y SR. ALEJANDRO ZAMBRANO.

Agradeciendo la atención prestada, me despido quedando a sus órdenes.

JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ con número de teléfono: 348-111-59-19



ATENTAMENTE

DEGOLLADO, JAL. A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020

C. ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
2018 - 2021
OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE ALUMBRADO PUBLICO

LAMPARA PRENDE Y APAGA	EL NACIMIENTO, LA ULTIMA	03/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	MEZQUITE GRANDE	03/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	ENTRE 16 DE SEP. Y FRANCISCO SARAVIA	04/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	PASO DE TARIMOO	05/11/2020
LAMPARA FUNDIDA	QUIRINO	17/11/2020
REVISAR EL ALUMBRADO DE LA UBR Y DIF	S/N	05/11/2020
2 LAMPARAS PRENDIDAS	CHARAPUATO	05/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	EL PUERTO DE CATARINA	06/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	POSO SECO	06/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	LAS LIMAS	10/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	ANGEL S. BRAVO #215	10/11/2020
LAMPARA PRENDIDA	CERRITO DE VILLASEÑOR	06/11/2020
INSTALAR LAMPARA SOLAR COMO APOYO	BUENOS AIRES	10/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	LA LAGUNA	11/11/2020
INS. LAMPARA SOLAR COMO APOYO	BUENOS AIRES	10/11/2020
OCULTAR LINEAS ELECTRICAS	DEGOLLADO	11-13-20/11/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	SANGUIJUELA	12/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	QUIRINO	17/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	EL TECOLOTE	19/11/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	CHARAPUATO	17/11/2020
LAMPARA NO ENCIENDE	COL. SAN JOSE BUENA AGUA	17/11/2020
LAMPARA NO ENCIENDE	EL NACIMIENTO	19/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	RANCHO NUEVO	19/11/2020
LAMPARA NO ENCIENDE	LA PORQUERA	19/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	RANCHO NUEVO	19/11/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	ALTAMIRA	19/11/2020
LAMPARA PRENDE Y APAGA	CHARAPUATO	17/11/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	ALTAMIRA	19/11/2020
LAMPARA FUNDIDA	FRENTE AL SALON PEGASO	23/11/2020
LAMPARA NO FUNCIONA	CALLE OCAMPO	23/11/2020
LAMPARA PRENDIDA	LA CHANCLA	23/11/2020

LAMPARA NO PRENDE	CALLE OCAMPO	23/11/2020
3 LAMPARAS NO FUNCIONAN	CALLE FRANCISCO AGUAYO	23/11/2020
LAMPARA NO ENCIENDE	COL. CENTRO	24/11/2020
LAMPARA CAIDA	CALLE VASCO DE QUIROGA	24/11/2020
LAMPARA PRENDE Y APAGA	AV. ROBERTO QUEZADA	24/11/2020
LAMPARA CAIDA	EL PUERTO	26/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	COL. GARCIA PANIAGUA	25/11/2020
REVISAR ALUMBRADO	PLAZA AMISTAD	25/11/2020
LAMPARA FUNDIDA	RUMBO A LOS RANCHITOS	26/11/2020
1 FOCO Y 2 LAMPARAS FUNDIDAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	COL. INDEPENDENCIA	27/11/2020
REVISAR ILUMINACION	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27/11/2020
LAMPARA NO PRENDE	FRENTE AL RESTAURANTE LA CARRETA	27/11/2020

Relación de Mantenimiento de Obras Públicas.

03 de noviembre.

- *Continúan con la construcción de las Caballerizas.
- *Obra. Continúan con la construcción de oficinas (terminaron enjarres).
- *Colocación de drenajes calle Prol. Niños Héroes.
- *Continúan construyendo brocales para pozos de visita.
- *Se taparon con concreto 48 mts. lineales y se utilizaron 6 mts³ de concreto, en la col. San Ignacio del Roble, terminaron el mismo día.

04 de noviembre.

- *Se repararon fugas de 2" y de ½ hidráulicas en La Guacamaya. Terminaron el mismo día.
- *Se construyo un vado saca cosechas en Las Adjuntas. Terminaron el mismo día.

05 de noviembre.

- *Inicio de colocación hidráulica en la calle Constitución. Terminaron el 13 de noviembre.
- *Construcción de rampas para personas adultas y con discapacidad en el DIF. Terminaron el día 6 de noviembre.
- *Excavación de ranuras para ocultar cableado en el mercado. Terminaron 18 de noviembre.
- *Enjarres dañadas en la calle Cuauhtémoc, se repararon. Terminaron el mismo día.

09 de noviembre.

*Colocación de tubo para drenaje en el Mezquite 12 mts. de tubo de 6". Terminaron el mismo día.

*Durante este mes se siguieron haciendo múltiples reparaciones hidráulicas de 2" y de ½" en la Guacamaya, puesto que la maquinaria pesada causaba estos daños.

10 de noviembre.

*Colocación de 16 mts. de tubo de 6" para drenaje y construcción de registros en el Mezquite. Terminaron el mismo día.

11 de noviembre.

*Se comenzó con el bacheo con asfalto en Huascato. Terminaron el día 13 de noviembre.

13 de noviembre.

*Se colocaron 9 tubos de 10" y una descarga de 6" en la calle Abasolo. Terminaron el mismo día.

17 de noviembre.

*Se comenzó a bachear de Degollado hacia Los Arrayanes.

*Se construyó un machuelo en la calle Plan de Ayala. Terminaron el mismo día.

18 de noviembre.

*Se reparó un tramo de camino en Huascato rumbo a la presa para tirar carpeta asfáltica. Terminaron el 19 de noviembre.

19 de noviembre.

*Se colocó un tubo de 24" para paso de agua en el camino hacia el edén. Terminaron el mismo día.

*Se les dio mantenimiento a los baños de las palapas, se arreglaron 3 depósitos y se colocaron pisos caídos. Terminaron el mismo día.

*Se demolió concreto dañado se utilizaron 2mts3 para reparación. Terminaron el mismo día.

23 de noviembre.

*Se inició excavación con maquinaria para construcción de pavimento en la calle Juan Escutia.

*Reparación de fugas en el Tecolote. Terminaron el mismo día.

*Reparación de tubería hidráulica de 2" en el Mezquite se utilizó un tubo de 2" y 2 coples ingleses. Terminaron el mismo día.

24 de noviembre.

*Reparación de drenaje en la calle Gabriel Velázquez, se utilizó un tubo de 6" para descarga. Terminaron el mismo día.

*Se hizo un paso de agua con 5 tambos de metal soldados. Terminaron el mismo día.

*Se colocó un tubo de 8" en la calle principal del Mezquite y se tapó con concreto. Terminaron el mismo día.

25 de noviembre

*Se prestó apoyo para descargar 24 ton. De cemento en poder joven. Terminaron el mismo día.

*Se ranuro en la plaza de Los Fresnos para colocar una toma de agua de ½" para mantenimiento del pasto. Terminaron el 26 de noviembre.

26 de noviembre

*Se colocó una descarga de 6" en el Tecolote. Terminaron el mismo día.

27 de noviembre

*Se construyeron 2 nuevos pozos de agua con tambos de metal, se utilizaron 8 tambos soldados. Terminaron el mismo día.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

ARQ. MARIA DOLORES RIZO MENDEZ
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE DEGOLLADO, JALISCO

PRESENTE:

Por medio de la presente el que suscribe el C. ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, le hago entrega del Reporte de Actividades que se realizan en el departamento de Obras Publicas correspondiente al mes Enero del año presente.

Arq. Eduardo Chávez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Arq. Carlos Pérez: Levantamientos, supervisión de obra, elaboración de planos, mediciones y presupuestos.

Auxiliar Mónica Alejandra Bautista: Elaboración de oficios, integración de documentos para expedientes, contestación de oficios, captura de proyectos en la página del FAIS, captura de avances físicos y financieros en la plataforma de RFT, contestación de oficios de transparencia.

Auxiliar Arq. Carmen Valencia: Realizar reportes, requisiciones, vales, atender llamadas, contestar oficios, realizar oficios para vacaciones y horas extras, inventario de vehículos, entrega de reportes mensuales, atención a ciudadanos.

Auxiliar Yuritzi Viridiana Alcantara Ramos: Realizar reportes, requisiciones, vales, atender llamadas, contestar oficios, realizar oficios para vacaciones y horas extras, inventario de vehículos, entrega de reportes mensuales, atención a ciudadanos.

Se anexa a la presente la relación de mantenimiento de obras públicas y alumbrado público a cargo de SR. FERNANDO MEDINA FUENTES Y SR. ALEJANDRO ZAMBRANO.

Agradeciendo la atención prestada, me despido quedando a sus órdenes.

JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ con número de teléfono: 348-111-59-19

ATENTAMENTE

DEGOLLADO, JAL. A 17 DE ENERO DEL 2021



C.ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

01/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA PRENDE Y APAGA	OJO DE AGUA	A LA SALIDA DEL RANCHO	SOCORRO ORTIZ / BELEN DE CULTURA	348-106-62-80	√
02/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	LAS LIMAS	A UN LADO DE BODEGA LAS LIMAS	GLORIA MACIAS	348-123-15-20	√
02/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	CALLE CARRANZA	ENTRE GUERRERO Y ANGEL S. BRAVO	LUPITA ROCHA	348-114-59-33	√
02/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA FUNDIDA	COL. SAN JOSE BUEN AGUA	CALLE ELEAZER AYALA	OSIEL MARINO	331-534-19-15	√
07/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	LA PEÑA	EN EL ARROYO	LUIS MANUEL VAZQUEZ	348-104-39-25	√
07/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	EL BAÑADERO	ENTRADA/RANCHO CAMARENA	LUZ CAMARENA	3481139466	√
08/12/2020	ALUMBRADO	UNA LAMPARA NO PRENDE	PANTEON MUNICIPAL		JACOBO GARCIA	S/N	√
08/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	CALLE SAN TOMAS ULTIMO POSTE	COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA	JAVIER AYALA	348-114-86-48	√
08/12/2020	ALUMBRADO	6 LAMPARAS PRENDEN Y APAGAN	BARBECHITOS	S/N	SRA. ADELA CAMARENA GUZMAN	3481322024	√
08/12/2020	ALUMBRADO	2 LAMPARAS NO PRENDEN	RANCHO NUEVO	PREGUNTAR EN LA FERRETERIA LOS CHINOS	S/N	S/N	√
07/12/2020	ALUMBRADO	FOCOS FUNDIDOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMANDANCIA	LALO EL DE LA CABINA	S/N	√
14/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA PRENDE Y APAGA	BUENOS AIRES	FRENTE A TIENDA RUBEN BRAVO	CARMEN BRAVO	9372083	√
14/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA FUNDIDA	PASO DE TARIMORO-CASA MAURICIO R.	DE LA CAPILLA HACIA ARRIBA	BAUDELIA ZARAGOZA	3487891183	√
14/12/2020	ALUMBRADO	CABLES CAIDOS	EL NACIMIENTO	ENTRADA PPAL	LEOPOLDO GUZMAN	3481517290	√
16/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA PRENDE Y APAGA	BUENOS AIRES	CALLE JUAN MANUEL LOPEZ	JUAN MANUEL TAMAYO SALAZAR	3525273526	√
16/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA FUNDIDA	REFUGIO DE VAZQUEZ	ENFRENTE DEL TORIL	ADOLFO REYES	6155865372	√
16/12/2020	ALUMBRADO	REVISAR POZO DE AGUA	TEJERIA-CORRAL DE PIEDRAS	S/N	ANSURIO GARCIA	S/N	√

17/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARAS FUNDIDAS	BUENOS AIRES	CANCHAS	EDUARDO PEREZ	S/N	√
17/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA ENCENDIDA	LA RANA	DELANTE DE LA IGLESIA	ROSALIA RAMIREZ ALVAREZ	S/N	√
17/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA NO PRENDE	COL. BENITO JUAREZ	DEL PUENTE 50 MTS ARRIBA	SERGIO MURILLO	S/N	√
17/12/2020	ALUMBRADO	LAMPARA FUNDIDA	LA TINAJERA	DEL RASTRO HACIA ADELANTE	GPE MENDOZA	3481009965	√

Relación de Mantenimiento de Obras Públicas.

01 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Continúan con la construcción de caballerizas, terminaron el día 17 de diciembre.
- *Continuación de colocación de descargas en la calle Juan Escutia , terminaron el día 03 de diciembre.
- *Se inició demolición de banquetta en la plaza principal para colocar escultura, terminaron el día 10 de diciembre.
- *Se le dio mantenimiento a paso peatonal frente a la presidencia, terminaron el mismo día.
- *Continuación de bacheado rumbo a los Arrayanes, terminaron el día 3 de diciembre.
- *Inicio de excavación para colocar alumbrado en el estadio municipal, terminaron el 17 de diciembre.

02 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Colocación de poste para alumbrado en el estadio, terminaron el mismo día.

07 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Reparación de empedrado en la calle 20 de noviembre, terminaron el mismo día.

08 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Se le dio mantenimiento a la glorieta, terminaron el mismo día.

09 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Se repararon los lavabos en el auditorio, terminaron el mismo día.

10 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Inicio de colocación de cerámica en el DIF.

14 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Se colocaron protecciones a el alumbrado de la escultura en la plaza, terminaron el mismo día.

15 DE DICIEMBRE DEL 2020

- *Se inició colocación de tubo para drenaje de 10" en la Tinajera.