

Contrato	Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento	Expediente/ programa de obra	Estatus	Inicio	Termino	Modalidad	Origen de los recursos	Partida contable	Tipo Infraestructura	Descripción de la Obra/ Ubicación	Localidad	Número de Beneficiarios	Justificación Técnica y financiera	Presupuesto (Importe Inicial)	Presupuesto (Importe Final)	Ejercido	Contratista	Supervisor de Obra	RFC	AÑO
N/A	✓	1	TERMINADA	15/10/2018	27/10/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-170	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA	CABECERA MUNICIPAL	18	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	47,022.42	47,022.83	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	2	TERMINADA	05/11/2018	14/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-172	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DER ED DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	110	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	864,980.23	864,980.54	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	3	TERMINADA	27/11/2018	13/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-047	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ROBERTO QUEZADAL, COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA.	CABECERA MUNICIPAL	28	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	58,847.39	58,847.39	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	4	TERMINADA	26/11/2018	08/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-174	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla EN CALLE NICOLÁS BRAVO, COLONIA LAS CRUCES	CABECERA MUNICIPAL	55	EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES	112,747.83	112,747.82	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	5	TERMINADA	28/11/2018	15/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-176	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla EN CALLE RIVERA COLONIA LAS CRUCES	CABECERA MUNICIPAL	45	EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES	136,227.77	136,226.97	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	6	TERMINADA	12/11/2018	15/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-101-114	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA RANA	LOCALIDAD DE LA RANA	80	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	1,050,000.00	1,049,783.95	100%	Perforaciones con Aire S.A. de C.V.	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	7	TERMINADA	01/12/2018	15/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-048	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO PASANDO EL ARROYO	LOCALIDAD DEL CASTILLO	80	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	161,839.20	161,839.20	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	8	TERMINADA	05/11/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-173	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	100	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	213,054.22	213,054.22	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	9	TERMINADA	05/11/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-101-113	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA 1RA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS	CABECERA MUNICIPAL	110	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	485,561.35	485,560.87	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	10	TERMINADA	14/12/2018	22/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-101-115	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DENOMINADO LA PRESA DE ABAJO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	10192	OTORGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	203,480.43	203,480.43	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	11	TERMINADA	17/12/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-178	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	60	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	193,129.24	201,525.13	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	12	TERMINADA	03/12/2018	26/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	5241-300-128	CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE CATARINA	EL PUERTO DE CATARINA	5	ESPACIOS DIGNOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS	41,655.87	41,655.87	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	13	TERMINADA	03/12/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-177	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	TARIMORO	60	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	195,889.72	195,889.64	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	14	TERMINADA	03/12/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-175	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HUASCATO	DELEGACION DE HUASCATO	36	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	174,088.57	174,088.57	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	15	TERMINADA	01/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-049	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ZAPATA Y REFORMA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	20	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	16,864.15	16,864.15	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	16	TERMINADA	01/12/2018	30/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-050	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AV. LA PAZ COLONIA LAS CRUCES CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	38	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.	13,740.99	13,740.99	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	17	TERMINADA	01/12/2018	28/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-051	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL ARCA RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO	LOCALIDAD DEL ARCA	50	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.	163,631.55	163,631.55	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	18	TERMINADA	01/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-105-052	ELECTRIFICACIÓN	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUANA SANTOS COLONIA MAGISTERIAL	CABECERA MUNICIPAL	120	OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.	33,127.40	33,127.40	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	19	TERMINADA	26/11/2018	31/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-101-115	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE MAMPOSTERIA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	32	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	48,379.73	48,379.73	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018
N/A	✓	20	TERMINADA	23/10/2018	23/11/2018	ADMINISTRACION DIRECTA	FAIS	1235-103-171	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	50	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO.	85,623.01	85,623.01	100%	N/A	ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RGUEZ.	N/A	2018